

PROTOKÓŁ ODBIORU TECHNICZNEGO

Roboty zostały wykonane w okresie: 23.07.2012r. + 24.09.2012r.

Na obiekcie: *Rozbudowa sieci elektroenergetycznej w m. Krzywice, gm. Osina*

Inwestor: *ENEA Operator Sp. z o.o. OD Szczecin*

Wykonawca: *PHU „Elektroinstal” Jan Bagiński*

Rodzaj robót: *Elektroenergetyczne*

Podstawa wykonania robót: umowa nr *CRU/S/465/12* z dnia *16.07.2012r.*

Zakres prac obejmuje:

- 1) *Budowa linii kablowej SN - kabel XRUHAKXs 3x (1x120) dl. 570m*
- 2) *Zabudowa stacji transformatorowej 15/0,4kV typu STNko - 20/400 wraz z transformatorem 100kVA - 1kpl (stacja transformatorowa 15/0,4kV nr 31061 "Kzywice Las")*
- 3) *Zabudowa na istniejącym słupie odłącznika OUN III 24/4 - 1szt.*
- 4) *Budowa linii kablowej 0,4kV - kabel YAKY 4x240, dl. 315m; YAKY 4x120 dl. 260m*
- 5) *Zabudowa złącza kablowego: ZK2/2TL - 4szt;*
- 6) *Zabudowa węzła kablowego WK6 - 1szt*

Komisja w składzie

Przedstawiciel Wykonawcy

1. *Tomasz Miturski*

1. *Jan Bagiński*

2. *Krzysztof Bosacki*

3. *Kazimierz Sareło*

Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją techniczną i kosztorysową oraz ze stanem faktycznym robót postanowiła przyjąć^{*)} ~~nie przyjąć^{*)}~~ roboty od wykonawcy.

Roboty zostały wykonane zgodnie^{*)} ~~niezgodnie^{*)}~~ z dokumentacją techniczną.

Roboty zostały ~~nie zostały^{*)}~~ wykonane w umownym terminie

Materiały dostarczone: *transformator 100kVA - 1szt*

Okres gwarancji na roboty *36 m-cy od daty podpisania protokołu*

Wnioski komisji:

Stacja transformatorowa 15/0,4kV, linia kablowa 15kV oraz sieć rozdzielcza 0,4kV nadają się do eksploatacji.

W załączeniu przedstawiono dokumenty:

Dokumentacja powykonawcza, pomiary, atesty, gwarancje, deklaracje zgodności, szkice geodezyjne, oświadczenie geodety

Podpis Komisji
ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Goleniów
Dział Zarządzania Dystrybucją
Kierownik

1.
Tomasz Miturski

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Goleniów
Sekcja Małatkę Siedlowskiego
Kierownik

2.
Krzysztof Bosacki

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Realizacji Inwestycji
Inspektor ds. Nadzoru Elektrycznego
Kazimierz Sareło
upr. auc. Nr 192/Sz/93

Podpisy Wykonawcy
"ELEKTROINSTAL" PHU
Jan Bagiński
1.
ul. Słowiańska 1B/2
NIP: 856-116-16-57

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Wydział Realizacji Inwestycji
Kierownik

Łaszek Czarnecki

ENEA Operator Sp. z o.o.
Oddział Dystrybucji Szczecin
Dyrektor

Zatwierdzono